

# LOG

## ENGENHARIA

Obra

ADITIVO CÂMARA DE ACARI RN

Planiilha de medição da obra

Item	Descrição	Quant. Orçada	Quant. Executada	% Executada	Valor Executado	Saldo Total	1ª Medição 13/08/2024
<b>1</b>	<b>EXECUÇÃO DE COBERTURA</b>					<b>6.242,26</b>	<b>R\$ 6.242,26</b> <b>100,00%</b>
1.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	17,82	17,82	100,0%	2.106,32	0,00	17,82 R\$ 2.106,32 100,00%
1.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	17,82	17,82	100,0%	954,79	0,00	17,82 R\$ 954,79 100,00%
1.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	17,5	17,5	100,0%	3.181,15	0,00	17,5 R\$ 3.181,15 100,00%
<b>2</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					<b>10.128,35</b>	<b>R\$ 10.128,35</b> <b>100,00%</b>
2.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, COMPARTIMENTO PARA FUSÍVEL EM PAINEL ELÉTRICO, TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, BASTÃO, QUEBRA E CURVAMENTO. AF_11/2022	18,0	18,0	100,0%	3.079,08	0,00	18,0 R\$ 3.079,08 100,00%
2.2	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, COMPARTIMENTO PARA FUSÍVEL EM PAINEL ELÉTRICO, TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, BASTÃO, QUEBRA E CURVAMENTO. AF_11/2022	48,0	47,9999999	100,0%	7.049,27	0,00	47,9999999 R\$ 7.049,27 100,00%
<b>3</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>					<b>16.692,82</b>	<b>R\$ 16.692,82</b> <b>100,00%</b>
3.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	219,04	219,04	100,0%	1.706,32	0,00	219,04 R\$ 1.706,32 100,00%
3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	219,04	219,04	100,0%	1.660,32	0,00	219,04 R\$ 1.660,32 100,00%
3.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA HIDROFUGADA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014, ADAPTADA DE SINAPI 87704	219,04	219,04	100,0%	10.202,88	0,00	219,04 R\$ 10.202,88 100,00%
3.5	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	146,98	146,98	100,0%	2.636,82	0,00	146,98 R\$ 2.636,82 100,00%
3.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	5,67	5,67	100,0%	486,48	0,00	5,67 R\$ 486,48 100,00%
<b>4</b>	<b>FORRO</b>					<b>2.156,52</b>	<b>R\$ 2.156,52</b> <b>100,00%</b>
4.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	46,83	46,83	100,0%	2.156,52	0,00	46,83 R\$ 2.156,52 100,00%
<b>5</b>	<b>PINTURA</b>					<b>6.457,16</b>	<b>R\$ 6.457,16</b> <b>100,00%</b>
<b>5.1</b>	<b>PINTURA ESQUADRIAS EXTERNAS</b>					<b>2.302,12</b>	<b>R\$ 2.302,12</b> <b>100,00%</b>
5.1.1	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	120,91	120,91	100,0%	227,31	0,00	120,91 R\$ 227,31 100,00%
5.1.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	120,91	120,91	100,0%	2.074,81	0,00	120,91 R\$ 2.074,81 100,00%
<b>5.2</b>	<b>TETO</b>					<b>1.600,64</b>	<b>R\$ 1.600,64</b> <b>100,00%</b>
5.2.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	46,83	46,83	100,0%	236,02	0,00	46,83 R\$ 236,02 100,00%
5.2.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	46,83	46,83	100,0%	1.364,62	0,00	46,83 R\$ 1.364,62 100,00%
<b>5.3</b>	<b>PINTURA INTERNA - SALA DA PRESIDÊNCIA, INFORMÁTICA, HALL, RECEPÇÃO E TELECENTRO</b>					<b>2.554,40</b>	<b>R\$ 2.554,40</b> <b>100,00%</b>
5.3.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	207,17	207,17	100,0%	2.554,40	0,00	207,17 R\$ 2.554,40 100,00%
<b>Porcentagem Executada</b>							<b>100,00%</b>
<b>Valor Executado</b>							<b>R\$ 41.677,11</b>
<b>Porcentagem Executada Acumulada</b>							<b>100,00%</b>
<b>Valor Executado Acumulado</b>							<b>R\$ 41.677,11</b>
<b>Saldo Total</b>							<b>0,00</b>