

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
MUNICÍPIO DE ACARI  
CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI/RN

**ATESTADO DE MEDIÇÃO DE OBRA**

**MEDIÇÃO Nº 02**

O responsável técnico pela fiscalização abaixo subscrito, tendo vistoriado os serviços de execução da obra de “REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI/RN”, licitada por meio do processo de Dispensa Eletrônica nº – **13/2024 - CMA, Contrato administrativo 06/2023**, a cargo da empresa DANTAS E FIGUEIRÊDO LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.083.541/0001-87, constatou que foram executados no período de **12/06/2024 a 24/07/2024** serviços equivalentes à 2º medição de obra em conformidade com o Cronograma Físico Financeiro, totalizando **R\$ 18.956,33** (dezoito mil novecentos e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos), perfazendo percentual de obra desta medição de **17,41%** (evolução acumulada de obra 49,18%). Após esta medição, há saldo contratual de **R\$ 55.314,23** reais, equivalente à **50,82%** de remanescente de obra.

Obs: administração local foi paga proporcional a execução acumulada da obra.

São anexos nesta medição:

- BOLETIM DE MEDIÇÃO 02
- ATESTADO DA 2º MEDIÇÃO
- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 02
- CURVA ABC DE INSUMOS 02

ACARI/RN, 24 DE JULHO DE 2024

---

GERBESON CARLOS BATISTA DANTAS  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-RN nº 211979222-4  
MESTRE EM ENGENHARIA