



Obra

CÂMARA DE ACARI RN - DISPENSA 007 2024 - REFORMA DA CÂMARA

Planilha de medição da obra

Item	Descrição	Quant. Orçada	Quant. Executada	% Executada	Valor Executado	Saldo Total	1ª Medição 10/06/2024	2ª Medição 23/07/2024	4ª Medição 31/08/2024
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					<b>3.067,61</b>	<b>R\$ 950,96</b> 31,00%	<b>R\$ 0,00</b> 0,00%	<b>R\$ 2.116,65</b> 69,00%
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENCARREGADO E ENGENHEIRO)	1,0	1,0	100,0%	3.067,61	0,00	R\$ 950,96 31,00%		R\$ 2.116,65 69,00%
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>2.305,08</b>	<b>R\$ 2.305,08</b> 100,00%	<b>R\$ 0,00</b> 0,00%	<b>R\$ 0,00</b> 0,00%
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	6,0	6,0	100,0%	2.305,08	0,00	R\$ 2.305,08 100,00%		
<b>3</b>	<b>REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES</b>					<b>2.745,25</b>	<b>R\$ 2.745,25</b> 100,00%	<b>R\$ 0,00</b> 0,00%	<b>R\$ 0,00</b> 0,00%
<b>3.1</b>	<b>COBERTURA</b>					<b>1.745,85</b>	<b>R\$ 1.745,85</b> 100,00%	<b>R\$ 0,00</b> 0,00%	<b>R\$ 0,00</b> 0,00%
3.1.1	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	121,54	121,54	100,0%	1.059,82	0,00	R\$ 1.059,82 100,00%		
3.1.2	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	169,81	169,81	100,0%	686,03	0,00	R\$ 686,03 100,00%		
<b>3.2</b>	<b>FORRO</b>					<b>577,81</b>	<b>R\$ 577,81</b> 100,00%	<b>R\$ 0,00</b> 0,00%	<b>R\$ 0,00</b> 0,00%
3.2.1	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	171,97	171,97	100,0%	577,81	0,00	R\$ 577,81 100,00%		
<b>3.3</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>					<b>421,59</b>	<b>R\$ 421,59</b> 100,00%	<b>R\$ 0,00</b> 0,00%	<b>R\$ 0,00</b> 0,00%
3.3.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	54,12	54,12	100,0%	421,59	0,00	R\$ 421,59 100,00%		
<b>4</b>	<b>EXECUÇÃO DE COBERTURA</b>					<b>37.763,86</b>	<b>R\$ 28.580,58</b> 75,68%	<b>R\$ 9.183,28</b> 24,32%	<b>R\$ 0,00</b> 0,00%
4.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	121,54	121,54	100,0%	14.366,02	0,00	R\$ 109,39 R\$ 12.929,89 90,00%	R\$ 12,15 R\$ 1.436,13 10,00%	
4.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	121,54	121,54	100,0%	6.512,10	0,00	60,77 R\$ 3.256,05 50,00%	60,77 R\$ 3.256,05 50,00%	
4.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	42,6	42,6	100,0%	2.465,26	0,00		42,6 R\$ 2.465,26 100,00%	
4.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	46,08	46,0799999	100,0%	2.290,63	0,00	46,08 R\$ 2.290,63 100,00%	-0,0000001 R\$ 0,00 -0,00%	
4.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	5,3	5,3	100,0%	963,43	0,00	5,3 R\$ 963,43 100,00%		
4.6	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA HIDROFUGADA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	55,15	55,15	100,0%	1.684,28	0,00		55,15 R\$ 1.684,28 100,00%	
4.7	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	3,0	3,0	100,0%	9.140,58	0,00	3,0 R\$ 9.140,58 100,00%		
4.8	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	4,0	4,0	100,0%	341,56	0,00		4,0 R\$ 341,56 100,00%	
<b>5</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>					<b>2.931,12</b>	<b>R\$ 0,00</b> 0,00%	<b>R\$ 2.931,12</b> 100,00%	<b>R\$ 0,00</b> 0,00%
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	54,12	54,12	100,0%	410,22	0,00		54,12 R\$ 410,22 100,00%	
5.2	EMBOÇADO EM MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA HIDROFUGADA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014, ADAPTADA DE SINAPI 87704	54,12	54,1199999	100,0%	2.520,90	0,00		54,1199999 R\$ 2.520,90 100,00%	
<b>6</b>	<b>PINTURA</b>					<b>45.637,91</b>	<b>R\$ 0,00</b> 0,00%	<b>R\$ 6.289,76</b> 13,78%	<b>R\$ 39.348,15</b> 86,22%
<b>6.1</b>	<b>INTERNA</b>					<b>3.136,99</b>	<b>R\$ 0,00</b> 0,00%	<b>R\$ 0,00</b> 0,00%	<b>R\$ 3.136,99</b> 100,00%
6.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	54,12	54,12	100,0%	176,97	0,00			54,12 R\$ 176,97 100,00%
6.1.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	54,12	54,12	100,0%	970,91	0,00			54,12 R\$ 970,91 100,00%
6.1.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	194,82	194,82	100,0%	1.989,11	0,00			194,82 R\$ 1.989,11 100,00%
<b>6.2</b>	<b>EXTERNA</b>					<b>28.068,00</b>	<b>R\$ 0,00</b> 0,00%	<b>R\$ 6.289,76</b> 22,41%	<b>R\$ 21.778,24</b> 77,59%
6.2.1	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	773,65	773,65	100,0%	3.759,93	0,00			773,65 R\$ 3.759,93 100,00%
6.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	773,65	773,65	100,0%	2.529,83	0,00			773,65 R\$ 2.529,83 100,00%
6.2.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	773,65	773,65	100,0%	13.879,28	0,00			773,65 R\$ 13.879,28 100,00%
6.2.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	773,65	773,65	100,0%	7.898,96	0,00			773,65 R\$ 7.898,96 100,00%
<b>6.3</b>	<b>TETO</b>					<b>10.096,52</b>	<b>R\$ 0,00</b> 0,00%	<b>R\$ 0,00</b> 0,00%	<b>R\$ 10.096,52</b> 100,00%



6.3.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	171,97	171,97	100,0%	866,72	0,00			171,97 R\$ 866,72 100,00%	
6.3.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	171,97	171,97	100,0%	5.011,20	0,00			171,97 R\$ 5.011,20 100,00%	
6.3.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	281,24	281,24	100,0%	4.218,60	0,00			281,24 R\$ 4.218,60 100,00%	
<b>6.4</b>	<b>PEDRAS ORIGINÁRIAS</b>					<b>4.336,40</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 4.336,40</b> <b>100,00%</b>	
6.4.1	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	242,8	242,8	100,0%	262,22	0,00			242,8 R\$ 262,22 100,00%	
6.4.2	PINTURA COM TINTA RESINA ACRÍLICA PREMIUM INCOLOR P/ PEDRA ORNAMENTAL EM RELEVO EM 3 DEMÃOS	242,8	242,8	100,0%	4.074,18	0,00			242,8 R\$ 4.074,18 100,00%	
<b>7</b>	<b>FORRO</b>					<b>7.668,21</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 7.668,21</b> <b>100,00%</b>	
7.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	164,74	164,74	100,0%	7.586,27	0,00			164,74 R\$ 7.586,27 100,00%	
7.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	24,1	24,1	100,0%	81,94	0,00			24,1 R\$ 81,94 100,00%	
<b>8</b>	<b>DIVERSOS</b>					<b>5.793,77</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.793,77</b> <b>100,00%</b>	
8.1	Restauração - Injeção de resina epoxi	3,3	3,3	100,0%	1.854,69	0,00			3,3 R\$ 1.854,69 100,00%	
8.2	REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS	160,91	160,91	100,0%	1.667,02	0,00			160,91 R\$ 1.667,02 100,00%	
8.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	48,27	48,26999999	100,0%	2.272,06	0,00			48,26999999 R\$ 2.272,06 100,00%	
<b>9</b>	<b>LIMPEZA FINAL DE OBRA</b>					<b>939,60</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 939,60</b> <b>100,00%</b>	
9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	270,0	270,0	100,0%	939,60	0,00			270,0 R\$ 939,60 100,00%	
9.2	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO CABO, RASGO E OBRUPAMENTO DE ILUMINAÇÃO	0,0	0,0	0,0%	0,00	0,00				
9.3	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	0,0	0,0	0,0%	0,00	0,00				
							<b>Porcentagem Executada</b>	<b>31,77%</b>	<b>16,91%</b>	<b>51,32%</b>
							<b>Valor Executado</b>	<b>R\$ 34.581,87</b>	<b>R\$ 18.404,16</b>	<b>R\$ 55.866,38</b>
							<b>Porcentagem Executada Acumulada</b>	<b>31,77%</b>	<b>48,68%</b>	<b>100,00%</b>
							<b>Valor Executado Acumulado</b>	<b>R\$ 34.581,87</b>	<b>R\$ 52.986,03</b>	<b>R\$ 108.852,41</b>
							<b>Saldo Total</b>			<b>0,00</b>