

CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI/RN
CNPJ: 08.539.439/0001-07

Empresa Contratada	Obra	BDI	Contrato Administrativo	Licitação	Valor Global	ART execução	ART fiscalização
DANTAS E FIGUEIRÊDO LTDA - ME (CNPJ 27.083.541/0001-87)	REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI/RN - VALOR LICITADO	20,35%	06/2024	DISPENSA 13/2024	R\$ 108.852,43	Nº RN20240705669	Nº RN20240699801

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

Item	Descrição	Quant. Orçada	Quant. Executada	% Executada	Valor Executado	Saldo Total	1ª Medição 11/06/2024	2ª Medição 24/07/2024	3ª Medição 30/08/2024
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					3.067,61	R\$ 950,96	R\$ 552,17	R\$ 1.564,48
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENCARREGADO E ENGENHEIRO)	1,0	1,0	100,0%	3.067,61	0,00	31,00% 0,31 R\$ 950,96	18,00% 0,18 R\$ 552,17	51,00% 0,51 R\$ 1.564,48
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					2.305,08	R\$ 2.305,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	6,0	6,0	100,0%	2.305,08	0,00	100,00% 6,0 R\$ 2.305,08	0,00% 0,00% 18,00%	0,00% 0,00%
3	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES					2.745,25	R\$ 2.745,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1	COBERTURA					1.745,85	R\$ 1.745,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1.1	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	121,54	121,54	100,0%	1.059,82	0,00	100,00% 121,54 R\$ 1.059,82	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
3.1.2	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	169,81	169,81	100,0%	686,03	0,00	100,00% 169,81 R\$ 686,03	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
3.2	FORRO					577,81	R\$ 577,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2.1	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	171,97	171,97	100,0%	577,81	0,00	100,00% 171,97 R\$ 577,81	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
3.3	REVESTIMENTOS					421,59	R\$ 421,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	54,12	54,12	100,0%	421,59	0,00	100,00% 54,12 R\$ 421,59	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
4	EXECUÇÃO DE COBERTURA					37.763,86	R\$ 28.580,58	R\$ 9.183,28	R\$ 0,00
4.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	121,54	121,54	100,0%	14.366,02	0,00	75,68% 109,39 R\$ 12.929,89	24,32% 12,15 R\$ 1.436,13	0,00% 0,00%
4.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	121,54	121,54	100,0%	6.512,10	0,00	90,00% 60,77 R\$ 3.256,05	10,00% 60,77 R\$ 3.256,05	0,00% 0,00%
4.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	42,6	42,6	100,0%	2.465,26	0,00	50,00%	50,00% 42,6 R\$ 2.465,26	0,00% 0,00%

CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI/RN

CNPJ: 08.539.439/0001-07

4.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	46,08	46,08	100,0%	2.290,63	0,00	46,08 R\$ 2.290,63 100,00%		
4.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	5,3	5,3	100,0%	963,43	0,00	5,3 R\$ 963,43 100,00%		
4.6	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA HIDROFUGADA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	55,15	55,15	100,0%	1.684,28	0,00		55,15 R\$ 1.684,28 100,00%	
4.7	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	3,0	3,0	100,0%	9.140,58	0,00	3,0 R\$ 9.140,58 100,00%		
4.8	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	4,0	4,0	100,0%	341,56	0,00		4,0 R\$ 341,56 100,00%	
5	REVESTIMENTOS					2.931,12	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 2.931,12 100,00%	R\$ 0,00 0,00%
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	54,12	54,12	100,0%	410,22	0,00		54,12 R\$ 410,22 100,00%	
5.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA HIDROFUGADA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM.	54,12	54,12	100,0%	2.520,90	0,00		54,12 R\$ 2.520,90 100,00%	
6	PINTURA					45.637,91	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 6.289,76 13,78%	R\$ 39.348,15 86,22%
6.1	INTERNA					3.136,99	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 3.136,99 100,00%
6.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	54,12	54,12	100,0%	176,97	0,00		54,12 R\$ 176,97 100,00%	
6.1.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	54,12	54,12	100,0%	970,91	0,00		54,12 R\$ 970,91 100,00%	
6.1.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	194,82	194,82	100,0%	1.989,11	0,00		194,82 R\$ 1.989,11 100,00%	
6.2	EXTERNA					28.068,00	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 6.289,76 22,41%	R\$ 21.778,24 77,59%
6.2.1	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	773,65	773,65	100,0%	3.759,93	0,00		773,65 R\$ 3.759,93 100,00%	
6.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	773,65	773,65	100,0%	2.529,83	0,00		773,65 R\$ 2.529,83 100,00%	
6.2.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	773,65	773,65	100,0%	13.879,28	0,00		773,65 R\$ 13.879,28 100,00%	
6.2.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	773,65	773,65	100,0%	7.898,96	0,00		773,65 R\$ 7.898,96 100,00%	
6.3	TETO					10.096,52	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 10.096,52 100,00%

CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI/RN
CNPJ: 08.539.439/0001-07

6.3.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	171,97	171,97	100,0%	866,72	0,00			171,97 R\$ 866,72 100,00%
6.3.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	171,97	171,97	100,0%	5.011,20	0,00			171,97 R\$ 5.011,20 100,00%
6.3.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	281,24	281,24	100,0%	4.218,60	0,00			281,24 R\$ 4.218,60 100,00%
6.4	PEDRAS ORIGINÁRIAS					4.336,40	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 4.336,40 100,00%
6.4.1	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	242,8	242,8	100,0%	262,22	0,00			242,8 R\$ 262,22 100,00%
6.4.2	PINTURA COM TINTA RESINA ACRÍLICA PREMIUM INCOLOR P/ PEDRA ORNAMENTAL EM RELEVO EM 3 DEMÃOS	242,8	242,8	100,0%	4.074,18	0,00			242,8 R\$ 4.074,18 100,00%
7	FORRO					7.668,21	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 7.668,21 100,00%
7.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	164,74	164,74	100,0%	7.586,27	0,00			164,74 R\$ 7.586,27 100,00%
7.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	24,1	24,1	100,0%	81,94	0,00			24,1 R\$ 81,94 100,00%
8	DIVERSOS					3.939,08	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 3.939,08 67,99%
8.1	Restauro - Injeção de resina epoxi	3,3	0,0	0,0%	0,00	1.854,69			ITEM SUBSTITUIDO PELO ITEM 10.1
8.2	REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS	160,91	160,91	100,0%	1.667,02	0,00			160,91 R\$ 1.667,02 100,00%
8.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	48,27	48,27	100,0%	2.272,06	0,00			48,27 R\$ 2.272,06 100,00%
9	LIMPEZA FINAL DE OBRA					939,60	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 939,60 98,03%
9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	270,0	270,0	100,0%	939,60	0,00			270,0 R\$ 939,60 100,00%
10	Serviços não Orçados								
10.1	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA HIDROFUGADA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. - EMBOÇO	39,79	39,79	100,0%	1.853,41	0,00			39,79 R\$ 1.853,41 100,00%
Porcentagem Executada							31,23%	17,12%	51,65%
Valor Executado							R\$ 34.581,87	R\$ 18.956,33	R\$ 55.312,93
Porcentagem Executada Acumulada							31,23%	48,35%	100%

CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI/RN
CNPJ: 08.539.439/0001-07

Valor Executado
Acumulado
Saldo Total

R\$ 34.581,87

R\$ 53.538,20

R\$ 108.851,13

R\$ 1,30

OBS: Administração de obras foi paga proporcionalmente à evolução dos serviços.

ACARI/RN, 30 DE AGOSTO DE 2024

GERBESON CARLOS BATISTA DANTAS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 211979222-4 - FISCAL
MESTRE EM ENGENHARIA

ROGERIO MORAIS DE FIGUEIREDO
CPF: 075.662.114-39
RESPONSÁVEL LEGAL PELA EMPRESA - ENGENHEIRO EXECUTOR