

Empresa Contratada	Obra	BDI	Contrato Administrativo	Licitação	Valor Global - Aditivo	ART execução	ART fiscalização
DANTAS E FIGUEIRÊDO LTDA - ME (CNPJ 27.083.541/0001-87)	REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI/RN - VALOR LICITADO	20,35%	06/2024	DISPENSA 13/2024	R\$ 41.677,12	Nº RN20240705669	Nº RN20240699801

1º TERMO ADITIVO DE OBRA - MEDIÇÃO ÚNICA

Item	Descrição	Quant. Orçada	Quant. Executada	% Executada	Valor Executado	Saldo Total	Medição única 19/08/2024
10	SERVIÇOS NÃO ORÇADOS					41.677,12	R\$ 41.677,12 100,00%
10.1	COBERTURA					6.242,26	R\$ 6.242,26 100,00%
10.1.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	17,82	17,82	100,0%	2.106,32	0,00	17,82 R\$ 2.106,32 100,00%
10.1.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	17,82	17,82	100,0%	954,79	0,00	17,82 R\$ 954,79 100,00%
10.1.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	17,5	17,5	100,0%	3.181,15	0,00	17,5 R\$ 3.181,15 100,00%
10.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					10.128,36	R\$ 10.128,36 100,00%
10.2.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO,	18,0	18,0	100,0%	3.079,08	0,00	18,0 R\$ 3.079,08 100,00%
10.2.2	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO,	48,0	48,0	100,0%	7.049,28	0,00	48,0 R\$ 7.049,28 100,00%
10.3	ALVENARIA E REVESTIMENTOS					16.692,82	R\$ 16.692,82 100,00%
10.3.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	219,04	219,04	100,0%	1.706,32	0,00	219,04 R\$ 1.706,32 100,00%
10.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	219,04	219,04	100,0%	1.660,32	0,00	219,04 R\$ 1.660,32 100,00%
10.3.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA HIDROFUGADA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.	219,04	219,04	100,0%	10.202,88	0,00	219,04 R\$ 10.202,88 100,00%
10.3.4	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	146,98	146,98	100,0%	2.636,82	0,00	146,98 R\$ 2.636,82 100,00%

CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI/RN
CNPJ: 08.539.439/0001-07

10.3.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	5,67	5,67	100,0%	486,48	0,00	5,67 R\$ 486,48 100,00%
10.4	FORRO					2.156,52	R\$ 2.156,52 100,00%
10.4.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	46,83	46,83	100,0%	2.156,52	0,00	46,83 R\$ 2.156,52 100,00%
10.5	PINTURA					6.457,16	R\$ 6.457,16 100,00%
10.5.1	PINTURA ESQUADRIAS EXTERNAS					2.302,12	R\$ 2.302,12 100,00%
10.5.1.1	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	120,91	120,91	100,0%	227,31	0,00	120,91 R\$ 227,31 100,00%
10.5.1.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	120,91	120,91	100,0%	2.074,81	0,00	120,91 R\$ 2.074,81 100,00%
10.5.2	PINTURA DO TETO					1.600,64	R\$ 1.600,64 100,00%
10.5.2.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	46,83	46,83	100,0%	236,02	0,00	46,83 R\$ 236,02 100,00%
10.5.2.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	46,83	46,83	100,0%	1.364,62	0,00	46,83 R\$ 1.364,62 100,00%
10.5.3	PINTURA INTERNA - SALA DA PRESIDÊNCIA, INFORMÁTICA, HALL, RECEPÇÃO E TELECENTRO					2.554,40	R\$ 2.554,40 100,00%
10.5.3.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	207,17	207,17	100,0%	2.554,40	0,00	207,17 R\$ 2.554,40 100,00%
Porcentagem Executada							100,00%
Valor Executado							R\$ 41.677,12
Porcentagem Executada							100,00%
Acumulada							
Valor Executado							R\$ 41.677,12
Acumulado							
Saldo Total							0,00

ACARI/RN, 19 DE AGOSTO DE 2024

CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI/RN
CNPJ: 08.539.439/0001-07

GERBESON CARLOS BATISTA DANTAS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 211979222-4
MESTRE EM ENGENHARIA

ROGERIO MORAIS DE FIGUEIREDO
CPF: 075.662.114-39
RESPONSÁVEL LEGAL PELA EMPRESA - ENGENHEIRO EXECUTOR

ACARI/RN, 19 DE AGOSTO DE 2024
(84) 99820-0225 / gerbesond@gmail.com